



INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS

Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.


AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE

1.	THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ
1.1	Sachstand Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084
1.2	Sachstand Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082
1.3	Sachstand Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz
1.4	Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte
1.5	LED-Umstellung 1. Teilprojekt
1.6	Sachstand MVZ Krauschwitz - Rietschen
1.7	Sachstand Bau Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf
1.8	Kurzinformation zu einzelnen Projekten

2.	Termine
-----------	----------------

3.	sonstiges
-----------	------------------





Rot	Der geplante Projektfortschritt ist kritisch.
Gelb	Der geplante Projektfortschritt ist teilweise kritisch.
Grün	Der Projektfortschritt verläuft planmäßig.

1. Projektstand gesamt

- 1.1 Mehrzweckgebäude
- 1.2 Jugendtreff Keula
- 1.3. Sanierung Oberschule
- 1.4 Sachstand Sanierung 3. BA
Neißeradwanderweg / Straßenprojekte
- 1.5. LED-Umstellung
- 1.6. MVZ
- 1.7. Neubau FF-Gerätehaus
Skerbersdorf



Heute

1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Aktuelle Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anputzarbeiten werden derzeit fertiggestellt - Baubeginn Regenentwässerung 27.05.2024
BAUGENEHMIGUNG / FÖ-ANTRAG:	- Baugenehmigung und FÖ Bescheid offiziell übergeben
Fachplaner und Architekt	Ständige Abstimmung zum Projekt Alle Fachplaner wurden bis LP8 beauftragt
aktuelle Ereignisse:	<ul style="list-style-type: none"> - Baustart Baustelleneinrichtung am 01.07.2024 - Vergabe: Spezialtiefbau in der heutigen Sitzung
Kommende Vergabeblocke:	- Rohbau
Leistungsverzeichnisse	- Gerüstbaubau, Dachabdichtung



Gesamtprojektkosten
11.836.604,00 €
Förderfähige Kosten
11.244,773,80 €

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
769.688,17	614.237,74	155.450,43		

1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084


Fördermittelbescheid

Nacharbeiten Abriss

Regenentwässerung

Baustrom

Baustelleneinrichtung



Heute

1.2. Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
BAUGENEHMIGUNG	- Baugenehmigung liegt vor
FÖ-ANTRAG:	<ul style="list-style-type: none"> - Warten auf Zuwendungsbescheid - Antrag auf förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt. - Derzeit gibt es Abstimmungen zwischen SAB und SMR zu sämtlichen Projekten; hierzu zählt auch unser Projekt. Nach heutigem Telefonat fand die letzte Abstimmung gestern statt. Die Gemeinde erwartet die Bescheidung des vorzeitigen Maßnahmebeginns in den nächsten Tagen. Ergebnis: Änderung des Textes der Sitzungsvorlage aufgrund der Ist-Situation.
Fachplaner und Architekt	- Weiterführung der Abstimmungen mit dem Architekten und den Fachplanern statt.
aktuelle Ereignisse:	<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung mit Nutzer hat stattgefunden . - Auszug aus dem Objekt ist zum 15.06.2024 erfolgt
NÄCHSTE SCHRITTE:	- Ausführungsplanung
Leistungsverzeichnisse	- Los 301 Entkernung, Los 401 Baustrom/Elektro, Los 501 Zufahrt Erschließung



Gesamtprojektkosten
Förderfähige Kosten


Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid

1.2. Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082

Fördermittelbescheid

Abstimmung Fachplaner
zum LV

Vergaben



1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Kellergeschoss	- Beginn des Ausbaus des Kellergeschosses
Anbau	- Rohbaulos in Abarbeitung -> Voraussichtliche Fertigstellung 3 Quartal 2024
Fachplaner und Architekt	- Laufende Abstimmungen zum Projekt - Abstimmung 2 Tranche für die LP 5-8
KSP-Förderung	- Antragstellung für zusätzliche Mittel über das Programm wurden in Abstimmung mit der SAB gestellt
NÄCHSTE SCHRITTE:	- Vergabe Maler in heutiger Sitzung



Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten
5.849.193,00	5.264.273,70


Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
3.824.831,21 €	3.647.509,52 €	177.321,69 €		

1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz

Ausführungsplanung

Rohbaulos Anbau

Rohbaulos Keller



1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Teilprojekt 3	- Die Abstimmung mit der Baufirma bezüglich des letzten Teilstücks der Werdeck-Regenrinne hat stattgefunden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Juli durchgeführt.
Sanierung Gemeindestraßen	- Fertigstellung der Straße Neuer Weg ist erfolgt.
NÄCHSTE SCHRITTE:	- Bauabnahme und Abrechnung

Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
99.148,28 €	74.721,08 €	24.472,20 €		

Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten	Projekt
296.027,78	266.425,00	3-Abschnitt Radwanderweg


Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
296.027,78	217.054,89	78.972,89		

1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

3. BA Teilabschnitt 2

3. BA Teilabschnitt 3

Gemeindestraßen 2024



1.5. LED-Umstellung 1. Teilprojekt

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Fördermittelantrag	<ul style="list-style-type: none">- Warten auf Fördermittelbescheid -> danach Ausschreibung- Kein neuer Sachstand!
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Leistungsverzeichnis erstellt.- Veröffentlichung der Ausschreibung (nach Eingang Bescheid)

Gemeinde
rauschwitz
i.d. O.L.

Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten
108.000,00	75.000,00


Aktueller Vergabestand	Auftragssumme + Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid

1.5. LED-Umstellung 1. Teilprojekt

Fördermittelantrag

Ausschreibung

Maßnahmenbeginn



1.6. aktueller Stand MVZ Rietschen Krauschwitz

SACHSTAND:

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Thema	Sachstand
Abstimmung	<ul style="list-style-type: none">- In Abstimmung mit der Firma Dostal und der Gemeinde Rietschen erfolgt die Erarbeitung der Eröffnungsbilanz.- Derzeit erfolgen verschiedene Abstimmungsrunden zwischen Ärzten, Behörden (Landkreis Görlitz, KV, SSG, etc.)
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Gründungsbeschluss ist für September 2024 geplant!

1.7. Bau Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf

SACHSTAND:




Thema	Sachstand
aktuelle Arbeiten	- Diverse Abnahmen
Fachplaner und Architekt	- abgeschlossen
NÄCHSTE SCHRITTE:	- Bezug des Objektes am 28.06.2024 bestätigt

Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten
1.059.000,00	486.651,28

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme + Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
1.059.000,00	1.246.175,61	-187.175,61		

1.7. Bau Feuerwehrgerätehaus Skerbersdorf



1.8. Kurzinformation zu einzelnen Projekten


Thema	Sachstand
OU Krauschwitz	<ul style="list-style-type: none">Vorzugsvariante 3 (von Kreisverkehr Weißkeißel bis Umspannwerk) liegt zur Bestätigung im SMWA.
Sanierung Geschwister-Scholl-Straße	<ul style="list-style-type: none">In Abstimmung zwischen dem LASUV, der Straßenmeisterei Weißwasser und Krauschwitz wird im Zeitraum der Sommerferien eine teilweise Deckensanierung sowie eine Anhebung der Gullydeckel durchgeführt. Der genaue Termin und die damit verbundene Straßensperrung werden zeitnah bekanntgegeben. Ein grundhafter Ausbau der Straße ist in der Förderperiode bis 2027 geplant.
Erneuerbare Energien	<ul style="list-style-type: none">PV-Anlage:naturschutzfachliches Gutachten musste durchgeführt werdenPlanungszeitrum 4. Quartal 2023 Auswertung Gutachten und Abstimmung UNBWindanlagen:Nach der Sommerpause und der Vereidigung der neuen Ratsmitglieder: AG Erneuerbare Energie wird einberufen.
Funkmastaufstellung	<ul style="list-style-type: none">geplanter Baubeginn Mai 2025
ODD Projekte	<ul style="list-style-type: none">Dachplatten wurden geliefert.Derzeit erfolgen Abstimmungen zu den Einfriedungen des Speakercorners.
energetische Sanierung Bauhof	<ul style="list-style-type: none">FÖ-Bescheid erhalten. Auftrag ist erteilt. Umsetzung bis 3 Quartal 2024
Erlebnisswelt Krauschwitz	<ul style="list-style-type: none">Beirat tagt am 25.06.2024

Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.

2. TERMINE

Thema	Tag	Datum	Uhrzeit	Ort
Sitzung des Ortschaftsrats	Mittwoch	19.06.2024	18:00 Uhr	
Hauptausschuss	Montag	05.08.2024	17:00 Uhr	Ratssaal
Gemeinderatssitzung	Dienstag	20.08.2024	18:00 Uhr	Ratssaal

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



3. sonstiges

Liebe Gemeinderäte,
im Namen der gesamten Gemeindeverwaltung möchte ich mich herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken.
Ihre Arbeit hat maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Gemeinde beigetragen.
Ebenso danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern für die rege Wahlbeteiligung.
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung sind von unschätzbarem Wert.

Gemeinderat:

CDU

Najork, Thomas
Roitsch, Detlef
Altmann, Hubertus
Mackowiak, Mario
Brendel, Mario

AfD

Striese, Dan
Mirle, Christian

Pro Kind e.V./Freie Wähler

Krauschwitz e.V.


Prinz, Monika
Molch, Sebastian
Henschke, Remo

DIE LINKE

Krahl, Heike

Ortschaftsrat:

Lehnigk, Gabriele
Roitsch, Detlef
Wolf, Siegfried
Marko, Matthias
Piasecki, Andrzej



VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister

